

設計図書に対する質問・回答書

令和5年 6月21日

工事名：公立みつぎ総合病院御調保健福祉センター2階空調設備更新工事

工事場所：尾道市御調町地内（御調保健福祉センター：尾道市御調町市107番地1）

質問事項	<p>1. 入札公告書工事概要において、</p> <p>2. 冷温水配管工事（35m）</p> <p>6. 冷温水配管撤去（476m）とありますが、図面、内訳書に項目がありません。</p> <p>上記項目はなしと考えてよろしいでしょうか？</p> <p>2. 意匠図04 図中 改修項目A. B 栄養指導室、保健指導室、研修室の天井撤去新設工事は、本工事となりますか。</p> <p>また、A. B. C共 天井点検口450角 17個（5+4+8か所）とありますが、内訳書に天井点検口 600角 建築工事とあります。</p> <p>どちらを正としますか。</p> <p>3. 機械04図において、研修室には既設、新設共 ACP-6-3*1台 ACP-6-4*1台の2台になっていますが、現地確認したところ 研修室には、室内機が4台設置されています。いかがいたしましょうか？</p>
回答	<p>1. 公告工事概要の誤記で、今回の工事の対象ではありません。</p> <p>内訳書内の数量を参考とします。</p> <p>2. 天井撤去新設工事は本工事です。</p> <p>天井点検口は450角を正とします。</p> <p>3. 撤去台数：4台（ACP-6-3×2台、ACP-6-4×2台）として見積下さい。</p> <p>新設台数：2台（仕様書通り）</p>